



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura ,soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V

N. 115/UTC del 04/08/2022

R.G. 241

**OGGETTO:** LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI PIEDIMONTE

**APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.**

**LIQUIDAZIONE IMPRESA ESECUTRICE - CIG: 8645073BEA**

**LIQUIDAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI E C.S.E. - CIG: 8283558050**

**LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE STATICO - CIG: Z48309BCA5**

**LIQUIDAZIONE INCENTIVO UTC.**

**CUP: I93J19000190003 - CIG: 8645073BEA**

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto, nel proprio Ufficio,

### **IL Responsabile Unico del Procedimento**

#### **PREMESSO CHE:**

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
- con Determinazioni Dirigenziali n.9556 del 18/12/2019 della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del **Comune di Barano d'Ischia** per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- con determinazione n.30/UTC del 24.02.2021 si è determinato di indire procedura di gara negoziata telematica, previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione

d'interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lvo. n.50/2016 sostituito dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120/2020 e ss. mm. ed ii., con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del Codice degli Appalti e ss. mm. ed ii., per l'appalto dei lavori di "Potenziamento e riqualificazione della frazione di Piedimonte";

- con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 17/09/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo denominato "Potenziamento e riqualificazione della frazione di Piedimonte";
- con Determinazione n.84/UTC del 10/06/2021 sono stati aggiudicati i lavori di "Potenziamento dei servizi e riqualificazione della frazione di Piedimonte" all'operatore economico "RAGGRUPPAMENTO COSTRUZIONI SANTORO S.R.L." con sede alla Via Carlo De Marco n.98/B, Napoli – P.Iva 07125250634, che ha offerto un ribasso economico pari al 4,633% (quattro/633 per cento), pari ad € 665.893,00 di cui € 4.884,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%;
- con stessa determinazione n.84 è stato, altresì, rimodulato il quadro economico come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>
-----------------------------------

**A.) IMPORTO LAVORI E SOMMINISTRAZIONI**

**POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI PIEDIMONTE** € **698.005,28**

**A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA** **Tot. € 693.120,58**

A.2) IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 4.884,70

A.3) Ribasso 4,633% € 32.112,28

A.4) lavori al netto del ribasso € 661.008,30

**A.5) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI P.G.** € **665.893,00**

**B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ONERI E SPESE PER SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI**

B.1.1) Oneri di discarica € 50.000,00

B.1.2) Spese per spostamenti sottoservizi e allacciamenti € 2.823,88

B.1.3) Oneri di istruttoria pratica € 1.064,00

**SPESE TECNICHE E ALTRE SPESE**

B.2.1) Spese tecniche per rilievi e accertamenti, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità. € 79.673,53

B.2.2) Indagini geognostiche e relazione geologica € 5.700,00

B.2.3) Collaudo statico € 10.132,01

B.2.4) Collaudo tecnico-amministrativo € 6.045,00

B.2.5) Spese per pubblicazioni e gara € 2.100,00

B.2.6) Fondo incentivante U.T.C. € 13.960,11

B.2.7)	Assistenza al R.U.P. sulla D.L.	€	2.518,75
	IVA ED ALTRE IMPOSTE		
B.3.1)	C.N.P.A.I.A. 4% (B.2.1+B.2.3+B.2.4)	€	3.934,77
B.3.2)	E.P.A.P. 2% (B.2.2)	€	114,00
B.3.3)	IVA		
	- su lavori (A.1) 10%	€	66.589,30
	- su oneri di discarica (B.1.2) 22%	€	11.000,00
	- su spese per spostamenti sottoservizi e allacciamenti (B.1.3) 22%	€	621,25
	- su spese tecniche (B.2.1+B.2.3+B.2.4+B.2.7+B.3.1) 22%	€	22.506,89
	Totale IVA	€	<b>100.717,45</b>
B.4)	ECONOMIE DI GARA	€	35.323,50
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Tot. €</b>	<b>314.107,00</b>

**IMPORTO TOTALE  
PROGETTO**

€ **980.000,00**

- in data 06/08/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 101/2021;
- con nota del 10/08/2021 n. 5380 di prot. la ditta aggiudicataria "**RAGGRUPPAMENTO COSTRUZIONI SANTORO S.R.L.**" con sede alla Via Carlo De Marco n.98/B, Napoli – P.Iva 07125250634 provvedeva a formulare richiesta di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 co. 18 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 24 co. 1, lett. c) del Decreto Correttivo 56/2017 e loro s.m.i., per la somma di € 133.178,60 oltre IVA al 10%;
- con Determina del Responsabile del Settore V n.147/UTC del 07/09/2021, è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari ad € 146.496,46 (centoquarantaseimilaquattrocentonovantasei/46) comprensivo di IVA al 10 %;
- con Determina del Responsabile del Settore V n.175/UTC del 19/10/2021, è stato liquidato il 1° SAL per € 174.013,97 (centosettantaquattromilatredici/97) comprensivo di IVA al 10 %;
- con Determina del Responsabile del Settore V n.210/UTC del 09/12/2021, è stato liquidato il 2° SAL per € 154.498,20 (centocinquantaquattromilaquattrocentonovantotto/20) comprensivo di IVA al 10 %;
- con Determina del Responsabile del Settore V n.62/UTC del 11/04/2022, è stata approvata la perizia di variante con il seguente quadro economico:

**COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**

Provincia di Napoli

**Potenziamento dei servizi e riqualificazione della frazione di Piedimonte**

Progetto esecutivo

**QUADRO ECONOMICO VARIANTE**

<b>A.) <u>IMPORTO LAVORI E SOMMINISTRAZIONI</u></b>		
	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI PIEDIMONTE	€ 722.814,00
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Tot. € 722.814,00</b>
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 4.884,70</b>
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A netto degli oneri della sicurezza</b>	<b>€ 717.929,30</b>
<b>B.) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>		
	ONERI	
B.1.1)	Oneri di discarica	€ 50.000,00
	SPESE TECNICHE E ALTRE SPESE	
B.2.1)	Spese tecniche per rilievi e accertamenti, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità.	€ 87.379,33
B.2.2)	Indagini geognostiche e relazione geologica	€ 5.700,00
B.2.3)	Collaudo statico	€ 10.030,69
B.2.4)	Collaudo tecnico-amministrativo	€ -
B.2.5)	Spese per pubblicazioni e gara	€ 400,00
B.2.6)	Fondo incentivante U.T.C.	€ 13.960,11
	IVA ED ALTRE IMPOSTE	
B.3.1)	C.N.P.A.I.A. 4% (B.2.1+B.2.4)	€ 3.495,17
B.3.2)	C.N.P.A.I.A. 4% (B.2.3)	€ 401,23
B.3.3)	E.P.A.P. 2% (B.2.2)	€ 114,00
B.3.3)	IVA	
	- su lavori (A.1) 10%	€ 72.281,40
	- su oneri di discarica (B.1.2) 22%	€ 11.000,00
	- su spese tecniche (B.2.3+B.3.2) 22%	€ 2.295,02
	Totale IVA	€ 85.576,42
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Tot. € 257.056,95</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 979.870,95</b>

- con nota del 15/04/2022 n. 3060 di prot. questo Ufficio provvedeva a trasmettere alla Città Metropolitana di Napoli richiesta di utilizzo delle economie relativamente al prog. 63007-01;
- con nota R.U. U.0061616 del 12.05.2022, acquisita al protocollo comunale n. 3835 del 12/05/2022 la Città Metropolitana di Napoli – Area Pianificazione Strategica Direzione Piano Strategico, trasmetteva Nulla Osta all'utilizzo delle economie per le spese di variante del progetto di "Potenziamento dei servizi e riqualificazione della frazione di Piedimonte" codice progetto 63007-1;
- con Determina del Responsabile del Settore V n.92/UTC del 27/05/2022, è stato liquidato il 3° SAL per € 310.638,79 (trecentodicimilaseicentotrentotto/79) comprensivo di IVA al 10 %;

**CONSIDERATO CHE:**

- È stato redatto certificato di Collaudo Statico in data 16.05.2022 dall'arch. Giovanni Di Costanzo e regolarmente trasmesso al Genio Civile di Napoli con ricevuta di protocollo n.SSMC/2022/21364 in data 24/05/2022;
- in data 20/06/2022 al prot. com. n.5016 è stato trasmesso dal D.L. Ing. Rodolfo Trani lo stato

finale dei lavori costituito ai seguenti elaborati:

- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;
- In data 03/06/2022 al prot. com. n. 4489 veniva acquisita Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 7 del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008;
- In data 07/07/2022 al prot. com. n. 5591 veniva acquisito Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 151/2011 in rif. alla prat. VVF N° 135030;
- in data 27/07/2022 al prot. com. n.6264 è stato trasmesso dal D.L. Ing. Rodolfo Trani lo stato finale dei lavori costituito ai seguenti elaborati:
  - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  - Certificato Sostitutivo degli Avvisi ad Opponendum;
- con Delibera di G.C. n.43 del 08/04/2021 è stato approvato il Nuovo Regolamento di ripartizione degli incentivi interni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il compenso incentivante secondo quanto previsto dall'art.8 "Ripartizione del Fondo" del Regolamento incentivante, suddivide il compenso come di seguito:

TABELLA 1:

*Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori*

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica progetti	Fase procedura di gara	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
Responsabile della programmazione	5%					5%
Responsabile del procedimento		7%	10%	10%	8%	35%
Verificatore progettazione		15%				15%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)					20%	20%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**					5%	5%
Collaboratori tecnici -amministrativi***	1%	4%	5%	5%	5%	20%
* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 13%; Coordinatore della sicurezza 7%; ** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 5% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si sia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo. *** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.						

Pertanto il prospetto interno è il seguente:

FONDO INCENTIVANTE COMPLESSIVO			€ 13.960,11
A	INCENTIVO UTC	80%	€ 11.168,09
B	FONDO UTC	20%	€ 2.792,02
RIPARTIZIONE FONDO FINO ALLA FASE DI AFFIDAMENTO			
C	RUP	47% di "A"	€ 5.249,00
D	COLLABORATORI	15% di "A"	€ 1.675,20

CONSIDERATO CHE:

- con determina n.133 dell'17.08.2021 sono state liquidate le somme di € 5.249,00 all'ing. Crescenzo Ungaro in qualità di R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto ed ai collaboratori dell'UTC da dividere in parti uguali: geom. Mattia Florio € 558,40, geom. Salvatore Di Costanzo € 558,40 e arch. Mattia Di Costanzo € 558,40;

FONDO INCENTIVANTE COMPLESSIVO			€ 13.960,11
A	INCENTIVO UTC	80%	€ 11.168,09
B	FONDO UTC	20%	€ 2.792,02
RIPARTIZIONE FONDO FINO ALLA FASE DI ESECUZIONE			
C	RUP (Ing. Crescenzo Ungaro) fino al 12/04/2022 (80%)	8 % di "A"	€ 714,76
C.1	RUP (Arch. Agnese Cianciarelli) fino dal 05/05/2022 (20%)	8 % di "A"	€ 178,69
D	COLLABORATORI	5% di "A"	€ 558,40

**RITENUTO:**

- di poter riconoscere all'ing. Crescenzo Ungaro, in qualità di RUP fino alla data del 12.04.2022, l'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 e comma 3 per un importo di € 714,76 (Euro settecentoquattordici/76);
- di poter riconoscere all'ing. Agnese Cianciarelli, in qualità di RUP dalla data del 05.05.2022, l'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 e comma 3 per un importo di € 178,69 (Euro centosettantotto/69);
- di poter riconoscere all'arch. Mattia Di Costanzo, in qualità di Collaboratore, l'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 e comma 3 un primo acconto di € 186,13 (Euro centottantasei/13);
- di poter riconoscere al geom. Mattia Florio, in qualità di Collaboratore, l'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 e comma 3 un primo acconto di € 186,13 (Euro centottantasei/13);
- di poter riconoscere al geom. Salvatore Di Costanzo, in qualità di Collaboratore, l'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 e comma 3 un primo acconto di € 186,13 (Euro centottantasei/13);

**VISTO:**

- il Certificato di pagamento n°4 redatto in data 28/07/2022 dal quale si evince un credito dell'impresa esecutrice per complessivi € 8.589,07 (Euro ottomilaottococinquantanove/07) oltre IVA al 10% per complessivi € 9.447,98 (Euro novemilaquattrocentoquarantasette/98);
- che la ditta "RAGGRUPPAMENTO COSTRUZIONI SANTORO S.R.L." con sede alla Via Carlo De Marco n.98/B, Napoli – P.Iva 07125250634, ha emesso fattura elettronica in data 19.07.2022 n.15/E, relativa ai lavori di cui trattasi per un importo di € 9.447,98 (Euro novemilaquattrocentoquarantasette/98) oltre comprensivi di IVA al 10%;
- che il D.L. e C.S.E. l'ing. Rodolfo Trani, quale mandatario del raggruppamento "R.T.P. Studio Ingegneria Trani", ha trasmesso fattura elettronica di acconto n.3 del 27.05.2022 dell'importo di € 29.800,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.192,00, CIG: 8283558050;
- che il D.L. e C.S.E. l'ing. Rodolfo Trani, quale mandatario del raggruppamento "R.T.P. Studio Ingegneria Trani", ha trasmesso fattura elettronica di saldo finale 27.07.2022 dell'importo di € 594,36 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 23,77 CIG: 8283558050;

- che il Collaudatore Statico "*arch. Giovanni Di Costanzo*", con sede alla via Angelo Migliaccio n.129 – 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: 05512550632, ha emesso fattura elettronica in data 30.05.2022 n. FATTPA 1\_22° a saldo del servizio di cui trattasi per un importo di € 8.920,54 (ottomilanovecentoventi/54) omnicomprendivo di C.N.P.A.I.A. al 4% ed Iva al 22% CIG: **Z48309BCA5**;

**DATO ATTO CHE:**

- il DURC dell'impresa esecutrice risulta regolare con gli obblighi contributivi;
- il DURC del D.L. risulta regolare con gli obblighi contributivi giusta richiesta n. 999044;
- il DURC del Collaudatore risulta regolare con gli obblighi contributivi giusta richiesta n. 999046;
- sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**RITENUTO:**

- necessario approvare gli atti contabili relativi al saldo Finale presentato in data 15/06/2022 con protocollo comunale n.5016;
- poter liquidare a favore della che la ditta "**RAGGRUPPAMENTO COSTRUZIONI SANTORO S.R.L.**" con sede alla Via Carlo De Marco n.98/B, Napoli – P.Iva 07125250634, l'importo di € 9.447,98 (Euro novemilaquattrocentoquarantasette/98) comprendivo di IVA al 10%;
- poter liquidare in favore del D.L. e C.S.E. ing. Rodolfo Trani, quale mandatario del raggruppamento "*R.T.P. Studio Ingegneria Trani*", con sede alla Via Cirillo 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: 06021671216, l'importo di € 29.800,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.192,00;
- poter liquidare in favore del D.L. e C.S.E. ing. Rodolfo Trani, quale mandatario del raggruppamento "*R.T.P. Studio Ingegneria Trani*", con sede alla Via Cirillo 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: 06021671216, l'importo 594,36 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 23,77;
- poter liquidare in favore del Collaudatore Statico "*arch. Giovanni Di Costanzo*", con sede alla via Angelo Migliaccio n.129 – 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: 05512550632, l'importo di € 8.920,54 (ottomilanovecentoventi/54) omnicomprendivo di C.N.P.A.I.A. al 4% ed Iva al 22%;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 e ss. mm. ed ii;
- il D.Lgs. 19 Aprile 2000 n°145 e ss. mm. ed ii.
- lo Statuto Comunale;
- la Richiesta di Regolarità Fiscale della ditta esecutrice;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- Il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante;
- Il Certificato Sostitutivo degli Avvisi ad Opponendum redatto dal D.L.;
- Il Decreto Sindacale 14 del 02.05.2022 di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Settore V;

**RITENUTO** dover provvedere in merito,

**DETERMINA**

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di approvare** la presente narrativa intesa quale parte integrante del presente atto;
- **di approvare** il saldo finale S.A.L. a tutto il 15.06.2022 pari ad € 8.589,07 oltre IVA al 10% come per legge;
- **di approvare** il certificato di pagamento n. 4 dell'importo complessivo di € 9.447,98 (Euro novemilaquattrocentoquarantasette/98) comprensivi di IVA al 10%, a favore dell'Impresa COSTRUZIONI SANTORO S.r.l. " con sede in Napoli alla Via C. de Marco n.98/B –P.IVA: 07125250634;
- **di liquidare** la fattura n.15/E del 19/07/2022, alla Ditta "RAGGRUPPAMENTO COSTRUZIONI SANTORO S.R.L." con sede alla Via Carlo De Marco n.98/B, Napoli – P.Iva 07125250634", dell'importo di di € 9.447,98 (Euro novemilaquattrocentoquarantasette/98) comprensivi di IVA al 10%;
- **di liquidare** la fattura n.6 del 27/05/2022 a favore del D.L. e C.S.E. Ing. Rodolfo TRANI quale mandatario del raggruppamento "R.T.P. Studio Ingegneria Trani" con sede alla Via Cirillo 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: 06021671216, l'importo di € 29.800,00 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 1.192,00;
- **di liquidare** la fattura n.8 del 27/07/2022 a favore del D.L. e C.S.E. Ing. Rodolfo TRANI quale mandatario del raggruppamento "R.T.P. Studio Ingegneria Trani" con sede alla Via Cirillo 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: 06021671216, l'importo 594,36 oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 23,77;
- **di liquidare** la fattura n. FPA 1\_22 del 30/05/2022 a favore del Collaudatore Statico "arch. Giovanni Di Costanzo", con sede alla via Angelo Migliaccio n.129 – 80072 Barano d'Ischia (NA), P.I.: 05512550632, l'importo di 8.920,54 (ottomilanovecentoventi/54) omnicomprensivo di C.N.P.A.I.A. al 4% ed Iva al 22%;
- **di liquidare**, ai sensi dell'art.113 comma 2 e 3, la quota per l'incentivo dovuto al R.U.P., al personale interno incaricato per lo svolgimento delle funzioni tecniche, nonché ai loro collaboratori, tramite il seguente prospetto:

ing. Crescenzo Ungaro	€ 714,76
arch. Agnese Cianciarelli	€ 178,69
arch. Mattia Di Costanzo	€ 186,13
geom. Salvatore Di Costanzo	€ 186,13
geom. Mattia Florio	€ 186,13

- **liquidare**, per le causali in premessa riportate, al Fondo UTC l'incentivo, ai sensi dell'art.113 comma 4, di € 2.792,02 (Euro duemilasettecentonovantadue/02);
- **di dare atto** che la spesa complessiva trova copertura finanziaria si farà fronte sulle risorse a favore dei Comuni beneficiari a carico del capitolo 231100 "Contributi agli investimenti ai Comuni" del PEG 01 progetto 0117 "Contributi agli investimenti dei Comuni nel programma Urbanistica e assetto del territorio" Art. 189, Bilancio 2019, così come riportato nella determina di concessione del finanziamento n. 9556 del 18.12.2019 della Città Metropolitana di Napoli;
- **di dare atto, altresì, che** la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



- va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale.
- **di attestare**, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza per l'adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri attribuiti dall' art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

IL R. U. P.  
(arch. Agnese CIANCARELLI)



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_ capitolo 3254/01

al n. 764/2020

Nella residenza comunale, 22-08-2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

(dott. Ottavio DI MEGLIO)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO)